

附件 1:

市政工程综合检查用表之一 (工程概况)

项目编号:

检查日期:

工程名称		工程地点		
开工日期		竣工日期		
建筑总面积 (平方米)		形象进度		
结构类型		建筑层数 (层)		
工程投资金额 (万元)		投资性质		
各方主体和有关机构				
各方主体和 有关机构	项 目	单位名称	合同内容	项目负责人
	建设单位			
	勘察单位			
	设计单位			
	施工总承包单位			
	联合体牵头单位			
	联合体成员单位			
	分包单位			
	监理单位			
	施工图审查机构			
	桩基检测机构			
备 注				

检查人 (签字) : _____ 被检查单位 (签字或盖章) : _____

市政工程综合检查用表之二（建设程序）

项目编号：

检查日期：

序号	检查项目	检查内容	标准语言	是	否	备注
1	立项批文	是否具备，是否在有效期	无立项批文；立项批文失效。			
2	土地使用证	是否具备，是否与立项批文对应，时序是否颠倒。	无土地使用证；土地使用证与立项批文不对应；时序颠倒。			
3	规划许可证	是否具备，是否与立项批文对应，时序是否颠倒。	无规划许可证；规划许可证与立项批文不对应；时序颠倒。			
4	审图手续	是否办理	未办理审图手续。			
5	招标情况	是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整	设计、监理、施工总承包未办理发包手续；发包内容不完整；未办理专业工程发包手续。			
6	施工合同信息归集情况	是否归集，合同内容是否与招投标文件相一致	总承包施工合同未经招投标监管部门信息归集；合同内容与招投标文件不一致。			
7	监理合同信息归集情况	是否归集，合同内容是否与招投标文件相一致	监理合同未经招投标监管部门信息归集；合同内容与招投标文件不一致。			
8	质监手续	是否办理	未办理质监手续。			
9	安监手续	是否办理	未办理安监手续。			
10	施工许可证	是否与立项批文对应，时序是否颠倒。现场施工内容与施工许可证是否相对应。	施工许可证与立项批文不对应；时序颠倒。现场施工内容与施工许可证是否相对应。			
11	依法建设情况	是否被立案处理，是否少报多建	本项目正在被立案处理；本项目建设过程中存在少报多建。			
12	资金支付情况	是否按归集施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。	未按经过归集的施工合同约定支付工程款；工程结算时限未约定；是否执行农民工工资分账管理制度。			
13	安全文明施工费	是否按规定在合同中明确安全文明施工费计取和支付，是否按规定在合同中明确“优质优价”	未按规定在合同中明确安全文明施工费计取和专项支付；未按规定在合同中明确“优质优价”。			
14	工期管理	不得要求施工单位压缩经归集的合同约定的工期。	施工过程中要求施工单位压缩经归集的合同约定工期。			

检查人（签字）：_____ 被检查单位（签字或盖章）：_____

市政工程综合检查用表之三（综合管理情况）

项目编号：_____

检查日期：_____

施工单位（100分）					
序号	检查项目	检查内容	评分标准	扣分	扣分原因
1	项目部管理 (35分)	《信用管理手册》 (5分)	承包企业是否按规定办理《信用管理手册》，非本市企业是否办理进苏登记手续	本市企业提供苏州市信用管理手册，本省外市企业提供当地信用管理手册，外省企业提供江苏省或苏州市信用管理手册，未提供则扣5分；非本市企业未办理了进苏登记手续的，扣3分	
2		制度和标牌 (10分)	项目部组织网络建立情况；质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、工资支付应急预案制度等管理制度建立情况； 标牌是否在醒目位置悬挂公示（工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工维权告示牌，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图，消防平面布置图等）	未建立组织网络的扣5分； 管理制度缺一项扣3分，未上墙扣1分； 标牌未悬挂公示的，每一项扣3分，标牌内容有误的，扣2分	
3		管理制度落实 (20分)	项目部例会、晨会等落实情况；质量、安全、文明、工资支付等台账记录情况；项目部资料归档管理情况；住建部门近期文件知晓情况	项目部例会、晨会等未落实的，缺一项扣10分，落实不到位的，每一项扣3-5分； 台账记录不到位的，每一项扣3-5分； 工程资料归档管理不到位的，扣3-5分； 住建部门近期文件未知晓的，扣5分，未落实的，每一项扣3分；	
4	管理人员 (40分)	项目负责人 (20分)	项目负责人是否为本企业人员，专业、资质等级是否与承接工程相适应，是否在岗，是否履职	非本企业人员扣20分（需提供社保、劳动合同、任命书等）； 与中标通知书备案人员不一致，且无变更手续的，扣15分； 项目负责人执业证书、安全生产考核合格证书不符合的，扣20分； 检查时不在岗的，扣5分；不在岗且无请假手续的，扣10分； 履职情况不佳的，扣5-10分； 月考勤时间不满70%的，扣5分（实际施工日为基准）；存在使用照片、视频、异地移动等虚假考勤的扣10分，并全市通报。	
5		其他管理人员 (20分)	其他管理人员（技术负责人、质量员、安全员、施工员等）是否为本企业人员，是否持有岗位证书，备案人员是否在岗，是否履职	非本企业人员，每一人扣10分（需提供社保、劳动合同等）； 与合同信息归集备案人员不一致，且无变更手续的，每一人扣5分； 管理人员未持证上岗的，每一人，扣10分； 检查时不在岗的，每一人扣3分；不在岗且无请假手续的，每一人扣5分； 履职情况不佳的，每一人扣5-10分； 月考勤时间不满70%的，每一人扣5分（实际施工日为基准）；存在使用照片、视频、异地移动等虚假考勤的扣10分，并全市通报。	
6	承发包行为 (25分)	施工许可证 (5分)	施工许可证范围与合同是否一致	房建类、装饰类项目未办理施工许可证的，扣5分； 存在提前开工情况的，扣3分； 现场施工内容与施工许可证不一致的，扣5分	
7		施工合同 (10分)	承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定进行合同信息归集	承包单位资质不符合项目要求的，扣10分； 未进行合同信息归集的，扣5分；	
8		分包合同及分包单位 (10分)	承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定进行合同信息归集，总包单位是否落实对分包单位的管理	分包单位资质不符合项目要求的，扣10分； 未进行合同信息归集的，扣5分； 分包单位未与总包签订管理协议的，扣5分	
得分：_____					

检查人（签字）：_____ 被检查单位（签字或盖章）：_____

市政工程综合检查用表之四（实名制情况）

项目编号：

检查日期：

施工单位（100分）					
序号	检查项目	检查内容	评分标准	扣分	扣分原因
1	现场设施配备及运行情况（10分）	实名制考勤通道标准化建设情况（4分）	未按标准建设实名制考勤通道的每一项扣2分；现场未设置语音提示器的扣2分		
		实名制考勤设备功能正常并关联“苏安码”显示功能（2分）	安装考勤设备数据未正常上传的扣2分；未关联“苏安码”显示功能的扣2分		
		农民工工资维权告示牌设立情况（2分）	内容缺失一项扣2分；内容不准确一项扣2分		
		“一带一帽”标准佩戴示意图（2分）	现场未张贴的扣2分		
2	实名制制度建立与管理情况（20分）	农民工实名制标准化格式台账建立管理情况（5分）	未建立台账的扣5分；台账内容缺失或未分册装订的每一项扣2分		
		农民工工资支付“一码通”机制（5分）	未建立“一码通”机制的扣5分；未按时、未按最低工资支付标准支付工资每发现一起扣2分。		
		开立农民工工资专户和分账管理（10分）	专户开设证明未开设的扣5分，专户名称不规范的扣2分；建设单位付款凭证未按照进度比例向工资专户付款的每笔扣5分。		
3	项目参建单位管理及管理人员考勤（30分）	实名制系统各参建单位信息及现场管理人员录入信息完整情况（10分）	系统内各参建单位信息及现场管理人员关键岗位录入信息每缺失一项扣2分；管理人员考勤照片未在实名制平台上显示的，每缺失一人扣5分。		
		总包代发制度（10分）	未签订分包委托总包代发协议扣5分；总包单位未落实，直接将劳务费用拨付分包单位的扣5分		
		违法发包、转包或违法分包造成无法履行实名制管理（违法发包合同等证明）（10分）	现场发现“甲指分包”未纳入实名制管理的，每发现一起，扣5分，并全市通报。		
4	农民工用工管理情况（10分）	农民工与用工单位签订的劳动合同、总包（分包）单位编制的农民工花名册、月考勤表（10分）	每缺失一项扣3分，不符合要求或不规范（无签字、代签）的一项扣3分		
5	农民工工资支付情况（30分）	总包（分包）单位编制的农民工月工资支付表、月专户工资发放流水；实名制系统按月农民工考勤数据、银行工资代发数据情况及关联性。（15分）	每缺失一项扣3分，不符合要求或不规范（无签字、代签、工资金额未足额的）一项扣3分；系统内随机抽取3名农民工考勤数据与工资代发数据关联性不一致的每项扣3分		
		农民工工资离场结算情况（10分）	未与离场工人签订离场结算确认书的每发现1起扣2分；未明确结算后的工资总和及支付日期的每发现1起扣2分		
		2023年通过12345、国家信访平台、现场维权等方式农民工投诉举报拖欠工资信访情况（5分）	各种方式累计3次及以上扣5分（由属地管理部门提供相关信息）。		
得分：					

检查人（签字）：_____ 被检查单位（签字或盖章）：_____

市政工程综合检查用表之五（工程质量一）

项目编号：

检查日期：

建设单位					
序号	检查项目	检查内容	违反情况	是	未发现
1	质量行为	质量责任终身制的建立和落实	未建立和落实质量责任终身制		
2	设计变更	建设单位执行重大变更审批程序情况	有重大设计变更未经施工图审查通过的		
			设计变更手续不规范		
3	住宅工程质量通病控制标准	建设单位执行住宅工程质量通病控制标准的任务书、方案和施工措施情况	建设单位未下达任务书至设计、施工、监理单位		
			缺方案及施工措施		
			分户验收制度是否制定落实		
4	原材料、建筑制品	建设单位按规定使用合格的建筑材料、建筑构配件和设备的情况	违反规定，明示或暗示有关单位采购使用不符合设计、标准的建筑材料、构配件或设备的		
		建设单位按设计文件要求采用预拌砼、预拌砂浆的情况	未按要求使用预拌砼、预拌砂浆		
5	建筑节能	建设单位贯彻执行《江苏省建筑节能管理办法》的情况	未按设计文件要求使用节能材料，或未使用节能材料		
			门窗不符合设计节能要求		
			外遮阳未按设计文件要求设置		
			住宅未按设计文件要求使用太阳能热水器		

检查人（签字）：

被检查单位（签字或盖章）：

市政工程综合检查用表之五

(工程质量三一市政工程)

项目编号: _____

检查日期: _____

施工单位 (100分)						
序号	检查项目	检查内容	扣分标准	扣分	得分	扣分原因
1	质量行为 (30分)	质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和落实情况 (6分)	缺一项扣2分			
		项目负责人资格、项目部人员配备符合要求,且按规定到岗履责 (6分)	缺一项扣2分			
		施工组织设计或专项施工(含质量通病防治)方案已编制、且按规定审批 (6分)	缺一项扣2分			
		按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 (6分)	缺一项扣2分			
		质量问题和质量事故处理及时,整改措施有效 (6分)	缺一项扣2分			
2	质保资料、 检测及试 验台账 (30分)	原材料进场验收资料完善、规范 (10分)	缺一项扣2分			
		工序资料同步、真实、规范、齐全 (5分)	缺一项扣2分			
		涉及结构安全的试块、试件制作、养护、送检规范及台账资料齐全 (5分)	缺一项扣2分			
		压实度、灰剂量、弯沉、基层(面层)厚度等检测合格且报告齐全;管道功能性试验合格且资料齐全 (10分)	缺一项扣2分			
3	实物质量 (40分)	路基外观质量,抽查路基宽度、高程、平整度是否满足要求 (5分)	一项不满足扣2分			
		检查管道工程接口连接、阀门、井室、回填材料质量;沥青层(水稳层)摊铺质量、井室周边摊铺质量 (5分)	一项不满足扣2分			
		路缘石砌筑、勾缝质量,检查顺直度情况,雨水口位置、排水情况、井内垃圾清理情况是否满足要求 (10分)	一项不满足扣2分			
		市政附属工程施工和安装质量是否满足结构安全和使用功能 (5分)	一项不满足扣2分			
		钢筋位置、间距及保护层厚度是否满足要求;混凝土蜂窝、麻面、裂缝等外观质量,检查混凝土构件尺寸偏差是否满足要求 (10分)	一项不满足扣2分			
		桥梁纵横向线性控制、排水畅通、防水构造、伸缩缝内垃圾清理等细部构造质量是否满足要求 (5分)	一项不满足扣2分			
得分: _____						

检查人(签字): _____

被检查单位(签字或盖章): _____

市政工程综合检查用表之六 (安全生产文明施工一)

项目编号：

检查日期：

(建设单位)					
序号	检查项目	检查情况及扣分办法	是	否	备注
1	提供工程相关资料	未提供施工现场及毗邻区域地下管线等有关资料			
2	履行合同约定工期	未落实安全技术措施，强令施工单位赶工期现象			
3	保证安全措施的意见及建议	未采纳设计等单位提出的保证安全措施的意见及建议的			
4	生态环保	未按要求落实工地周边全封闭围挡、裸土与物料堆放覆盖等十项扬尘管控措施			
5	现场施工基本条件	“三通一平”等不符合施工条件			
6	安全防护用具、机械等使用的质量保证	有明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备等行为的			
7	危大工程管理及安全协调职责	未组织签订施工单位之间安全生产管理协议的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费的；未按照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的；未对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施的。			

检查人（签字）：_____ 被检查单位（签字或盖章）：_____

市政工程综合检查用表之六 (安全生产文明施工二)

项目编号: _____

检查日期: _____

(施工单位 100 分)					
序号	检查项目	检查情况及扣分办法	扣分	得分	扣分原因
1	安全生产责任制、主要管理人员履责情况 (20 分)	未建立安全生产责任制的扣 20 分; 未签订总分包合同及安全生产协议的扣 10 分; 项目经理、安全员 (包括分包单位的) 不履行职责扣 20 分; 施工现场消防安全责任人、管理人不明扣 5 分; 企业未定期按 JGJ59-2011 标准对工程项目检查的扣 10 分; 项目经理未带队组织安全检查的扣 10 分。			
2	特种作业人员持证上岗 (10 分)	随机抽查发现未如实建立特种作业人员动态名册扣 10 分; 未经培训从事特种作业的, 每发现一人扣 5 分; 特种作业人员未持操作证上岗或操作证失效的, 每发现一人扣 5 分。			
3	教育培训制度落实 (10 分)	未建立安全教育培训制度扣 10 分; 随机抽查发现工人未进行三级安全教育和考核的, 苏安码未申领或为红码的, 每发现 1 人扣 3 分; 抽查发现三类人员未落实继续教育的, 扣 5 分; 教育培训档案弄虚作假的, 扣 5 分; 未落实班前“晨会”制度的扣 5 分。			
4	安全防护用具 (品)、机械设备检测、登记 (10 分)	脚手架各类构件、安全网、电焊机、气瓶等安全防护用具 (品)、机械设备无质量安全保证资料的, 每发现 1 项扣 2 分; 使用不合格产品的扣 5 分; 抽查发现未经检测、验收合格即投入使用的, 每发现 1 例扣 5 分; 未按规定办理使用登记的, 每发现 1 例扣 5 分, 直至扣完 10 分。			
5	安全技术交底 (10 分)	抽查发现未开展安全技术交底的, 每发现 1 例扣 5 分; 交底未履行签字手续或签字不全的, 每发现 1 处扣 3 分。			
6	安全检查及整改情况 (10 分)	未按上级要求组织安全检查、未建立安全检查制度、未有安全检查记录的扣 5 分/次; 未落实《安全日志》要求扣 5 分; 安全检查台账弄虚作假扣 5 分, 未在规定时间内将隐患整改到位的扣 10 分。			
7	施工组织设计 (15 分)	施工组织设计中未制定安全措施的扣 15 分; 施工组织设计、专项方案未经审批或审批手续不全的扣 15 分。			
8	危大工程管理 (15 分)	危险性较大的分部分项工程未按规定编制安全专项施工方案扣 15 分; 未按规定对超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行专家论证的或未按专家意见进行完善的扣 15 分; 专项施工方案实施前未开展方案交底的扣 10 分; 未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员, 并在危险区域设置安全警示标志的扣 10 分; 危大工程验收合格后, 施工单位未在施工现场明显位置设置验收标识牌, 公示验收时间及责任人员的扣 5 分; 未建立危大工程安全管理档案的扣 5 分。			
得分: _____					

检查人 (签字) : _____ 被检查单位 (签字或盖章) : _____

市政工程综合检查用表之六 (安全生产文明施工三)

项目编号: _____

检查日期: _____

工程实体安全 (100分)					
序号	检查项目	检查情况及扣分办法	扣分	得分	扣分原因
1	安全防护设施 (25分)	未按方案实施的扣25分；脚手架、模板支架杆件或部件、安全网等防护设置不齐全一处扣2分；连墙件未设置或整层缺失扣4分；脚手架、模板支架基础存在不均匀沉降的扣4分；模板杆件连接不符合规范要求的扣4分；超过一定规模的模板支撑未使用可调支托的扣4分；附着式升降脚手架搭设不符合方案及规范要求扣4分；基坑支护措施不落实每项扣2分；上下基坑未设置可靠通道或通道偏少的扣2分；临边洞口、通道口防护未按规定设置的一处扣1分；起重设备作业区内人行通道、加工作业区等无防护措施的扣4分；存在其他隐患（如安全帽，安全带，攀登、悬空作业，各类平台）酌情扣分，直至扣完25分。			
2	机械设备使用管理 (25分)	起重机械（高处作业吊篮参照本项）违规冒险作业的每台次扣4分；未按时进行维保的每台次扣2分；起重机械未规范使用吊索具的一处扣4分；附墙装置未按规定设置的扣4分；安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏一处扣4分；非起重机械类设备存在使用安全隐患或违规操作的每台次扣2分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。			
3	安全用电消防管理 (25分)	外电防护措施不到位擅自施工的扣2分；三级配电二级保护不到位的扣4分；配电箱电器设置不齐全一处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣1分；电缆随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；机具设备未设开关箱的每处扣2分；施工现场无消防平面布置图的扣2分；消防通道不畅的扣5分；未按要求配备消防器材的扣5分；消防器材配置不足或失效的每处扣2分；临时消防用水不能保证的扣5分；违规使用非阻燃彩钢板搭建临时设施的扣10分；临建设施未验收投入使用的每幢扣10分；现场动火作业未开具动火证每人次扣5分；电焊机和气瓶等管理不符合要求的扣5分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。			
4	扬尘防控 (15分)	施工现场未设置连续、封闭的硬质围挡，围挡高度不符合要求的，发现一处扣3分；施工物料堆放不规范，易产生扬尘的建筑材料或建筑垃圾、裸土未覆盖（或未种植临时绿化的），发现一处扣3分；施工现场主要通道及出入口未作硬化处理的扣3分；出入口未设置车辆清洗装置的扣5分；未安装视频监控系统和扬尘监测系统的扣3分；挖土作业未采取降尘措施，喷淋装置设置不到位扣3分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完15分。			
5	文明卫生 (10分)	施工现场出入口未设置大门，大门未标有企业名称或标识，未设门卫（或人员可随意进出）每一处扣2分；施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣3分；各类施工牌图不齐全，缺一项扣2分；现场各类安全警示标识标志未按要求设置的每处扣2分；违规使用燃气的扣10分；食堂无食品经营许可证和健康证的各扣3分；食堂食品安全不符合规定的扣3分；生活垃圾未实施分类管理的扣3分；施工现场未开展灭鼠等活动的扣3分。存在其他问题酌情扣分，直至扣完10分。			
6	通报曝光	被市（县）、区以上有关部门通报批评或新闻媒体曝光安全问题的，每起扣20分			
得分: _____					

检查人（签字）： _____ 被检查单位（签字或盖章）： _____

建设工程施工阶段监理工作检查表

(质量安全)

序号:

工程项目名称:

监理单位名称:

序号	检查项目 (应得分)	检查内容及评分标准	扣分	备注
1	组织机构 (8分)	人员配置不符合监理合同或《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》 扣 1~2 分		
		▲未取得总监理工程师执业资格		
		无监理单位法定代表人书面授权、总工程师质量终身责任承诺书 扣 1~2 分		
		总监变更无相关手续 扣 1 分		
		总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求 扣 1 分		
		执业监理人员和监理员无岗位证书复印件 扣 1~2 分		
2	监理规划与细则 (8分)	▲未编制监理规划		
		规划内容不符合监理规范的要求, 时效性、针对性、指导性差, 或监理规划中未包含消防工程的内容 扣 1~3 分		
		▲对于专业性较强、具有一定难度或危险性较大的分部分项工程未按规定编制监理实施细则		
		未按规定编制工作需要的监理实施细则 扣 1~2 分		
		细则内容不符合监理规范要求, 时效性、针对性、可操作性差 扣 1~3 分		
3	图纸验证与会审 (4分)	未留存勘察设计文件审查合格证书复印件; 勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工, 监理未正确处置 扣 1~2 分		
		会审记录无相关单位有效签认手续, 监理未正确处置 扣 1~2 分		
4	施工单位	施工单位资质证书、安全生产许可证过期, 监理未正确处置 扣 1 分		
		施工单位质量、安全管理制度不全, 监理未正确处置 扣 1~2 分		

	质量、安全	施工单位组织机构、人员配置不符合要求；主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求，监理未正确处置 扣1~3分		
	保证体系	未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；专职安全员配备不足，或B、C类证书过期，监理未正确处置 扣1~2分		
	(10分)	未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书不符合要求或过期，监理未正确处置 扣1~2分		
5	分包单位	工程分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定，监理未正确处置 扣1分		
	资质	分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置 扣1~2分		
	(5分)	管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求，监理未正确处置 扣1~2分		
6	施工组织设计	▲未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查		
	与	▲超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监理未正确处置		
	(专项)	施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确处置 扣1分		
	施工方案	缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置 扣1~3分		
	(5分)	▲监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划 扣1分		
7	工程	开工条件不符合要求，监理未正确处置 扣1~2分		
	开工	▲工程未取得施工许可手续，总监已批准开工		
	(4分)	未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置 扣1~2分		
8	危险性较大	▲未按规定参与危险性较大分部分项工程验收；验收记录未签字或未明确验收意见；		
	分部分项工程	未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查；专项巡视检查记录不全 扣1~5分		
	(10分)	未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案；安全管理档案资料不全 扣1~5分		
9	工程	▲将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字		

	材	未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置		
	料、	扣1~2分		
	构配	未按规定平行检验或见证取样	扣1~2分	
	件、	平行检验或见证取样台账与相关资料不相符	扣1~2分	
	设备	报验资料不符合要求，或未经验收合格已使用，监理未正确处置		
	(8	扣1~2分		
	分)			
10	施工	工程消防施工管理资料和工程消防技术档案不齐全	扣1~2分	
		未按规定进行巡视、旁站；旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体，整改情况不闭合	扣1~2分	
		施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工，或现场材料不合格，或施工主要管理人员不到岗，或特种作业人员无证上岗，监理未正确处置	扣1~5分	
		工程质量存在严重缺陷，或施工安全存在事故隐患，监理未及时要求施工单位整改；情况严重，监理未要求施工单位暂停施工	扣2分	
		未按规定及时签发工程暂停令、复工令	扣1分	
		隐患处理结束，监理未复查	扣2分	
		▲施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向建设单位或当地建设主管部门报告的		
		未定期组织召开监理例会；参会人员管理不到位；会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置	扣1~2分	
11	分部	▲监理与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的		
		▲验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置		
		不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置	扣1分	
		未按相关标准验收；无监理检查记录	扣1~2分	
		验收记录不完整、不正确，或验收依据不足，监理未正确处置	扣1分	
		质量控制资料不完整，监理未正确处置	扣1~2分	
		未按规定进行抽样检验，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确处置	扣1~2分	
		观感质量验收不符合要求，监理未正确处置	扣1分	
		分部工程验收责任主体签字不齐全，监理未正确处置；无质量评估报告（地基与基础、主体结构、建筑节能等分部）；评估报告内容不符合要求，或评估依据不足，或验收意见不正确	扣1~2分	
		分部工程验收资料不齐全、不完整，监理未正确处置	扣1分	
工程				
(12				
分)				

12	监理日志 (5分)	不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记 扣1~3分		
		记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时 扣1~2分		
13	“实名制”及监理记录仪管理 (2分)	未按规定对监理人员进行“实名制”考勤，或考勤工作不符合相关规定的 扣1~2分		
		未按《监理工作记录仪现场记录要点》使用监理记录仪采集影像资料并上传至相关平台；监理记录仪配备数量不足的 扣1~2分		
14	其他问题 (4分)			
检查项目的实得分之和：		检查项目的应得分之和：	检查得分：	

检查人（签字）：

被检查单位（签字或盖章）：