# 昆山市利群固废处理有限公司2016年全省危险废物规范化管理检查的整改方案

江苏省环境保护厅

苏州市环境保护局

昆山市环境保护局：

2016年10月27日省环保厅苏南督查中心、苏州市和昆山市固废管理中心前来我公司进行检查，针对检查后提出的问题，我公司立即安排整改，现整改方案如下表所示：

| 序号 | 检查问题 | 整改预计达到效果 | 进度安排 | 责任部门 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 次生危险废物产生种类表述不清晰，危废管理计划中次生危废重量与环评不一致，污泥，废树脂未列入危废管理计划； | 因我司环评环评报告表于2004年完成，批复于2005年批示，环评报告表比较简单，没有把种类表达清楚，导致实际环评措施危废量与实际产生量不一致，我司因二期环评马上要建设，新环评与实际产生量，种类保持一致。现有项目无污水处理设施，无污泥、树脂等危废产生。 | 2017年12月二期项目建设完成。 | 生产技术科 | 何育明 |
| 2 | 危废入炉焚烧配比不到位，导致次生危险废物产生量与环评预测量出入较大； | 废物从入库、化验分析、配伍、焚烧等各环节全程严格管理，特别是化验分析，每批次，每个包装物都要分析，配伍部门根据化验结果科学配伍，并做好相关记录。 | 2017年生产恢复。 | 生产技术科 | 何育明 |
| 3 | 管理计划申报量和环评量差距较大，企业未根据危险废物实际产生量申报； | 因2015年4月-2016年6月期间许可证未换发完成，导致期间生产停止，管理计划申报预测1年产生量，已要求2017年的管理计划产生量与实际产生量保持一致。如实际产生量有变化时，将及时进行重新申报。 | 2017年1月完成。 | 总务科 | 陈晓薇 |
| 4 | 二噁英检测频次不达标，2015年2016年未检 | 因2015年4月-2016年6月期间许可证未换发完成，导致期间生产停止，2015年无法检测 | 已于2016年11月19日委托苏州市华测检测技术有 | 生产技术科 | 何育明 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测二噁英，检测计划为每年检测一次； | 二噁英。2016年于11月19日委托苏州市华测检测技术有限公司进行二噁英现场检测，检测结果全部达标。 | 限公司进行二噁英现场检测。 | | |
| 5 | 危险废物经营记录薄未保存10年以上； | 因管理人员流动大导致经营记录簿的缺失。目前公司已制定相关制度，配备专人、专柜保管。入档入库均有台账记录。 | 今后做到经营记录薄保管齐全，已整改完毕。 | 总务科 | 陈晓薇 |
| 6 | 在线监测仪设施运行不正常，烟气中的含氧量长期（9月不达标时间30%以上）高于10%，不能稳定在6%-10%之间。 | 2016年10月28日，我司已要求在线监测系统生产厂商及运维单位南京霍普斯科技有限公司派员进行维修，目前系统已恢复正常运行。今后，为加强对在线监测系统维护保修，我司要求运维单位增加运维次数，从原有每月一次，增加至每月二次，公司派专人负责日常检查和维护，发现设备异常立即通知运维单位到现在进行维修，保证设备正常运行并做好台账记录。 | 焚烧设备及在线监测系统进行维护维修，检查设备是否有漏气损坏的地方，目前已整修完毕。 | 生产技术科 | 何育明 |

我司将积极整改，尽快落实，感谢各位领导为我司的发展提出如此宝贵的意见，也希望在今后的日子里。给予我们更多的支持与指导，谢谢！

昆山市利群固废处理有限公司

2017年03月05日